

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2022/2024 allegato al DUP

SCHEDA 1 Parte prima - Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

	OGGETTO DEI LAVORI (OPERE E INVESTIMENTI)	IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA DELL'OPERA	EVENTUALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA	STATO DI ATTUAZIONE (1)								NOTE
				preliminare approvato	definitivo approvato	esecutivo approvato	espropri in corso	appaltato	lavori in corso	lavori ultimati	opera conclusa	
1	Costruzione nuovo plesso scolastico a carattere sovramunicipale	4.250.000,00		X								Con delibera della Giunta comunale n. 77 del 28.9.2016 è stato affidato l'incarico per l'aggiornamento del progetto preliminare dell'opera e si è in attesa di risposta da parte della PAT sul finanziamento dell'opera. Nel corso del 2018 è arrivata la comunicazione di ammissione al finanziamento della scuola elementare, ora è stata pubblicata la manifestazione di interesse per le candidature dei progettisti e si procederà con il bando per la progettazione definitiva e esecutiva. La gara di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva si è conclusa a gennaio 2021. I professionisti incaricati hanno depositato il progetto definitivo che ora al vaglio degli enti competenti (CPC e Soprintendenza) per le necessarie autorizzazioni. Successivamente il progetto sarà approvato e quindi trasmesso alla PAT per la conferma del finanziamento.
2	Costruzione edificio in loc. Fratte	350.000,00										Opera nel programma del Sindaco, si stanno cercando partner istituzionali per eseguire l'opera, in particolare la Comunità Alta Valsugana e Bersntol che ad oggi gestisce l'area e ne esegue la manutenzione stagionale. La spesa inserita è riferita ad uno studio fatto nel 2008.
3	Recupero area ed edificio Malghet	490.000,00										
4	Manutenzione straordinaria del patrimonio (manutenzione straordinaria Centro Anziani Centa)	303.420,00			X							Il pogetto dell'intervento è stato affidato con dell'berazione della Giunta Comunale n. 267 del 30/12/2020 a professionista che, anche a seguito di sopralluoghi e incontri con l'amministrazione, nel mese di ottobre ha depositato il progetto definitivo, approvato in linea tecnica e inoltrato alla Comunità per conferma del finanziamento. Sono stati allacciati rapporti con gli uffici competenti della Comunità di Valle per individuare soggetti e modalità di gestione della struttura che, in parte, sarà occupata da spazi per servizi dedicati al territorio e ai cittadini di Centa San Nicolò.
6	Sistemazione P..za 24 Maggio (Bosentino)	150.000,00										
7	Ristrutturazione illuminazione pubblica (PRIC)	300.000,00							X			A partire dal 2019 è stato realizzato un promo intervento a Bosentino per importo di circa 70.000 €. I lavori di sostituzione di corpi illuminanti e delle rete sono stati completati. Nell'anno 2020 è stata realizzato un secondo intervento che ha interessato la frazione di Campregheri con la sostituzione di corpi illuminanti e delle rete, per un importo di 120.000 €. Attualmente è in fase di realizzazione un terzo intervento che interessa alcune vie del centro storico di Vigolo Vattaro, le vie di Maso Chiesa a Centa San Nicolò e altri interventi puntuali a Bosentino. L'importo delle opere ammonta a 140.000,00 €.
8	Bonifica e sistemazione Gazoti - Vigolo	500.000,00		X								Nella primavera 2021 è stata presentata domanda di ammissione a finanziamento sul Fondo Paesaggio PAT per la realizzazione integrale o parziale del progetto di recupero dell'area Gazoti, il cui progetto preliminare è stato curato da tecnico professionista. La manifestazione di interesse è stata ribadita nel mese di maggio 2021 con comunicazione indirizzata al Servizio provinciale competente. Entro il termine indicato del 30 novembre è stata inviata alla PAT, secondo le indicazioni dettate dagli uffici competenti, la documentazione relativa al progetto definitivo, utile per l'ammissione a finanziamento.
9	Rifacimento via Dante da p.zza San Rocco fino a incrocio via Usce (Vattaro)	190.000,00										
10	Rifacimento pavimentazione centro storico Vigolo Vattaro (II lotto)	350.000,00										Il progetto definitivo è stato completato e approvato nel corso del 2021.
11	Rifacimento pavimentazione centro storico Vigolo Vattaro (III lotto)	300.000,00										
12	Ristrutturazione Caserma VVF Vattaro	386.610,00							X			L'opera è stata affidata alla ditta vincitrice della gara di appalto ed il contratto è stato sottoscritto nel mese di maggio 2021. I lavori sono attualmente in fase di completamento per quanto interessa il piano terra (autorimessa e magazzino). E' stata predisposta una variante per soddisfare nuove necessità di organizzazione degli spazi a piano primo. Nei primi mesi del 2022 sarà completata l'opera anche con riguardo alla sostituzione della copertura.
13	Manutenzione straordinaria caserma VVF Centa	215.000,00										Sono state realizzate alcune opere minori, per importo di circa 15.000,00 €, propedeutiche al collegamento tra i locali utilizzati permanentemente dal corpo e i locali utilizzati stagionalmente dai vigili del fuoco e dal cantiere comunale.
14	Riqualificazione rete sentieristica Altopiano della Vigolana	250.000,00				X						Nell'anno 2020 è stato concesso finanziamento da parte di G.A.L. (Gruppo di azione locale) Trentino Orientale, a copertura parziale dell'intervento. Il progetto esecutivo è stato completato nell'anno nel corso dell'anno 2021 ed è stata indetta la gara per l'affidamento della realizzazione dell'opera. In fase di aggiudicazione e incarico DL.

(1) descrivere lo stato di attuazione dell'opera (quali: data approvazione progetto, data di appalto, contratto, stati di avanzamento, modifiche contrattuali)

SCHEDA 1 Parte seconda - Opere in corso di esecuzione

	OPERE/INVESTIMENTI	Anno di avvio (1)	Importo iniziale	Importo a seguito di modifiche contrattuali	Importo imputato nel 2021 e negli anni precedenti (2)	2022		2023		2024		Anni successivi	
						Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2022 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2023 e precedenti	Esigibilità della spesa	Totale imputato nel 2024 e precedenti	Esigibilità della spesa	
1	Nuova rete acquedottistica nelle frazioni Campregheri e Pian dei Pradi	2017	1.162.240,82		753.460,25	408.780,57	1.162.240,82						
2	Realizzazione sale per associazioni dell'Altopiano	2020	860.000,00		169.592,57	690.407,43	860.000,00						
3	Efficientamento energetico anno 2021	2020	140.000,00		140.000,00	0,00	140.000,00						
4	Ristrutturazione Caserma VVF Vattaro	2021	386.610,00		16.550,62	370.059,38	386.610,00						
Totale:			2.548.850,82		1.079.603,44	1.469.247,38	2.548.850,82	0,00		0,00	0,00		

(1) inserire anno di avvio dell'opera (utilizzare il criterio stabilito dal punto 5.4 del principio della contabilità finanziaria per mantenere l'opera a bilancio (ovvero obbligazione giuridica nel quadro economico o avvio della procedura di gara)

(2) Per importo **imputato** si intende l'importo iscritto a bilancio come esigibile ovvero il momento in cui l'obbligazione giuridica viene a scadenza (può non coincidere con i pagamenti)

SCHEDA 2 - Quadro delle disponibilità finanziarie-

	Risorse disponibili	Arco temporale di validità del programma			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		2022	2023	2024	
ENTRATE VINCOLATE					
1	Vincoli derivanti da legge o da principi contabili				
2	Vincoli derivanti da mutui				
3	Vincoli derivanti da trasferimenti				
4	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				
ENTRATE DESTINATE					
5	Entrate destinate agli investimenti				
ENTRATE LIBERE					
6	Stanziamento di bilancio (avanzo libero)				
7	Contributi PAT				0,00
8	Fondo Investimenti - Budget	254.044,68	100.000,00	107.000,00	461.044,68
9	Q.ta ex Fim	123.139,24	35.000,00	48.000,00	206.139,24
10	Oneri urbanizzazione	130.000,00	102.000,00	72.000,00	304.000,00
11	Contributo BIM Adige	136.860,76			
12	Contributo BIM Brenta	268.558,00			
13	Contributo GAL Trentino Orientale				
14	Contributo comunità di Valle				
15	Sovracanoni BIM	120.000,00			
16	Contributo Regione per Fusione	55.000,00	105.000,00	101.466,00	
17	Contributo Ministero dell'Interno	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
18	Alienazioni				
19	IVA a credito su investimenti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
20	concessioni cimiteriali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
21	Rimbrso lavori da privati				
21	Fondo strategico territoriale				
TOTALI		1.177.602,68	432.000,00	418.466,00	2.028.068,68

SCHEDA 3 - Programma pluriennale opere pubbliche parte prima: opere con finanziamenti

Missione/pr ogramma (di bilancio)		Codiiuca per tipologia e categoria		Priorità per categoria (per i Comuni piccoli)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione lavori	Arco temporale di validità del programma			
								Spesa totale (1)	2022	2023	2024
									Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa	Esigibilità della spesa
1	5	7	18	1	Manutenzione straordinaria del patrimonio	SI	2024	357.000,00	125.000,00	112.000,00	120.000,00
10	5	7	1	1	Manutenzione straordinaria viabilità interna/esterna	SI	2024	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
10	5	7	1	1	Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Foreste p.f. 1803 C.C. Bosentino *	SI	2022	122.602,68	122.602,68		
10	5	7	1	2	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica	SI	2024	220.000,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
9	4	7	16	1	Manutenzione straordinaria acquedotto/fognatura	SI	2024	348.466,00	130.000,00	120.000,00	98.466,00
4	1	7	17	1	Manutenzione straordinaria scuole infanzia	SI	2024	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	3	7	17	1	Manutenzione straordnaria scuole elementari	SI	2024	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	3	7	17	1	Manutenzione straordinaria scuola media	SI	2024	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	5	7	1	3	Rifacimento pavimentazione centro storico Vigolo Vattaro (II lotto)	SI	2022	330.000,00	330.000,00		
9	2	1	18	2	Sistemazione area Parco attigua Rio Rombonos	SI	2022	260.000,00	260.000,00		
							Totale:	2.028.068,68	1.177.602,68	432.000,00	418.466,00

Le opere per le quali non sussiste una effettiva disponibilità di finanziamento sono inserite nella Scheda 3 - parte seconda. Tali opere possono essere successivamente inserite nella Scheda 3 - parte
Con tale atto sarà quindi integrata la scheda e l'opera iscritta nel bilancio, contestualmente modificando il Programma delle opere pubbliche

⁽¹⁾ Il totale della spesa deve coincidere con il totale delle disponibilità finanziarie iscritte nella scheda 2

* il costo complessivo dell'opera è di € 130.0000 Ma è già stata finanziata nel 2021 una quota di spese di progettazione pari ad € 7.397,32

SCHEDA 3 - parte seconda: opere con area di inseribilità ma senza finanziamenti

Missione/p rogramma (di bilancio)		Codiifca per tipologia e categoria		Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)		Elenco descrittivo dei lavori		Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre autorizzazioni obbligatorie)		Anno previsto per ultimazione lavori		Arco temporale di validità del programma				
												Spesa totale	2022	2023	2024	
													Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
11	1	4	18	1	Manutenzione straordinaria caserma VVF Centa	NO	2024	215.000,00				215.000,00				
1	5	8	18	2	Completamento edificio area Fratte a supporto zono agricola (Bosentino)	SI	2023	350.000,00			350.000,00					
1	5	8	18	3	Recupero area ed edificio Malghet	NO	2023	490.000,00			490.000,00					
10	5	7	1	1	Rifacimento pavimentazione centro storico Vigolo Vattaro (III lotto)	SI	2023	300.000,00			300.000,00					
10	5	4	1	2	Ristrutturazione illuminazione pubblica (PRIC)	SI	2022	300.000,00	300.000,00							
10	5	4	1	3	Rifacimento via Dante da p.zza San Rocco fino a incrocio via Uscei (Vattaro)	SI	2024	190.000,00				190.000,00				
10	5	7	1	4	Sistemazione P..za 24 Maggio (Bosentino)	SI	2023	150.000,00			150.000,00					
1	5	99	16	1	Bonifica e sistemazione Gazoti - Vigolo	SI	2024	500.000,00				500.000,00				
12	1	1	17	1	Realizzazione nuova asilo nido a Bosentino	NO	2025	3.000.000,00			3.000.000,00					
12	3	4	22	1	Ristrutturazione e recupero funzionale Centro Anziani Centa	SI	2023	303.420,00	303.420,00							
4	2	1	17	1	Realizzazione scuola elementare (Vattaro)	SI	2025	4.250.000,00			4.250.000,00					
7	1	1	10	1	Realizzazione nuovo acropark	NO	2025	446.520,00			446.520,00					
9	4	1	3	1	Prevenzione per messa in sicurezza acquedotto Beverthal in loc. Stedila	NO	2022	110.000,00			110.000,00					
						Totale:		10.604.940,00	603.420,00	9.096.520,00	905.000,00					